

GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

Kredit GR vom 26.03.2012; Fr. 205'000.00

Südstrasse 3. Etappe, Kanalisation

Rubrik Nr. 380.0.501.32

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Zahlungen	Kostenvoranschlag	Abrechnung	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	8, 9, 10, 13	145'000.00	133'220.90	-11'779.10
2	Baunebenkosten	4, 6, 11, 12,	2'500.00	3'015.40	515.40
3	Honorare	1, 2, 3, 5, 7, 14	24'000.00	25'500.00	1'500.00
4	Unvorhergesehenes		18'314.00	-	-18'314.00
5	Mehrwertsteuer		15'186.00	12'938.85	-2'247.15
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer			205'000.00	174'675.15	-30'324.85

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten

Die Einheitspreise waren günstiger als beim Zusammenstellen des KV angenommen

- Fr. 11'779.10

2. Baunebenkosten

Solch tiefe Budgetpositionen sind schwer abzuschätzen und werden schon mit relativ kleinen Beträgen überschritten.

+ Fr. 515.40

3. Honorare

Das Honorar war im Ingenieurvertrag pauschal mit Fr. 25'500.00 fixiert worden.

+ Fr. 1'500.00

4. Unvorhergesehenes

Unvorhergesehenes war im KV prozentualer Anteil der Bausumme und wurde nicht beansprucht, da alle Rechnungen einer anderen Position zugewiesen werden konnten.

- Fr.18'314.00

5. Mehrwertsteuer

Anteilmässig entsprechend den Gesamtkosten ebenfalls geringer als im KV.

- Fr. 2'247.15

Lyss, 14.05.2014 / at