

### 3. GEP-Rahmenkredit; Kreditabrechnung

#### Ausgangslage / Vorgeschichte

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Gemeinde Lyss wurde im Jahr 2003 fertiggestellt; derjenige von Buswil im Jahr 2010. Teile davon sind Massnahmenpläne, welche nach Prioritäten auflisten, welche Leitungsabschnitte ersetzt werden müssen und wo Kanalisationen und Schächte zu sanieren sind.

Am 28.02.2011 beschloss der GGR für die Umsetzung der Massnahmen des GEP Lyss 2003 einen ersten Rahmenkredit von Fr. 2'400'000.00 für die Jahre 2011 - 2014. Am 07.05.2012 beschloss der GGR, auch die GEP-Massnahmen Buswil über den am 28.02.2011 gesprochenen Kredit von Fr. 2'400'000.00 zu finanzieren. Am 04.11.2013 bewilligte der GGR einen 2. GEP-Kredit von wiederum Fr. 2'400'000.00 für die Jahre 2014 - 2016 und genehmigte gleichzeitig die Untersuchungen der Privatleitungen flächendeckend durchzuführen und gegebenenfalls die notwendigen Sanierungen von den Eigentümern zu verlangen. Am 14.09.2015 genehmigte der GGR die Abrechnung des ersten GEP-Kredits und beschloss einen dritten GEP-Kredit von wiederum Fr. 2'400'000.00. Am 12.09.2016 genehmigte der GGR die Abrechnung des zweiten GEP-Kredits und beschloss einen vierten GEP-Kredit von wiederum Fr. 2'400'000.00.

#### Kosten

Die Zusammenstellung der noch offenen Massnahmen des GEP Lyss (Stand GEP 2003) ergab auf der Preisbasis von 2003 folgende Kosten:

Einzelmassnahmen (Leitungsersatz und Umbauten):	Fr.	2'525'000.00
Sanierungen und Leitungsersatz:	Fr.	3'550'000.00

Aufgerechnet mit einer Teuerung von 22.8% und der Mehrwertsteuer von 8.0% ergibt sich damit für die noch ausstehenden Massnahmen des GEP Lyss (Stand GEP 2003) ein Gesamtbetrag von

	Fr.	8'057'000.00
--	-----	--------------

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung des GEP Buswil (Stand GEP 2010) betragen (inkl. MwSt. und Teuerung).

	Fr.	3'425'760.00
--	-----	--------------

Geschätzte Kosten für die Zustandserhebung der privaten Leitungen in Lyss

	Fr.	5'000'000.00
--	-----	--------------

Geschätzte Kosten für die Zustandserhebung der privaten Leitungen in Buswil

	Fr.	<u>1'300'000.00</u>
--	-----	---------------------

**Die veranschlagten Gesamtkosten für die Umsetzung der Massnahmen der GEP Lyss (2003) und Buswil (2010) inkl. der Zustandsuntersuchungen der privaten Kanalisationsleitungen betragen**

	Fr.	<b>17'782'760.00</b>
--	-----	----------------------

Aufgrund der „Beiträge aus dem Abwasserfonds an die flächendeckende Zustandsaufnahme privater Abwasserleitungen“ wird gesamthaft mit folgenden Rückvergütungen des Kantons gerechnet

	Fr.	1'575'000.00
--	-----	--------------

#### Projektierung und Ausführung



Seit 2011 planen und realisieren verschiedene Ingenieurunternehmungen schrittweise die Umsetzung der GEP-Massnahmen in Lyss und Busswil. Parallel zu den Arbeiten werden die Informationen über den Zustand des Leitungsnetzes im Leitungskataster aktualisiert. Folgende Leitungsabschnitte resp. Projektteile wurden im Rahmen des dritten GEP-Kredits mit den entsprechend aufgelisteten Kosten, ausgeführt:

Leitungsabschnitt / Projektteil	Kosten	Kosten Untersuchung
	öffentliche Kanalisation	private Kanalisationen
Juraweg	4'241.80	
Fabrikstrasse, Lyss	258'793.00	
Kappelenstrasse	10'482.80	32'182.55
Meisenweg		16'630.90
Mösliquartier	129'834.60	35'743.60
Rosengasse		19'975.50
Blaumatt-Murgeli		351'143.65
Bielstrasse	1'182'230.70	42'687.05
Friedhofweg - Kirchhübeliweg	3'743.70	33'578.05
Hauptachsen Lyss, Sektor 1		9'038.55
Hauptachsen Lyss, Sektor 2		9'034.45
Farinseli, Busswil	1'384.80	
Kappelgasse - Höhenweg, Busswil	7'348.30	46'738.20
Fabrikstrasse, Busswil	147'370.20	3'923.95
Worbenstrasse, Busswil	2'268.00	
Generelle Planung und örtliche Sanierungen	29'669.90	
Erhebung private Kanalisationen		22'279.30
	1'777'367.80	622'955.45
<b>Kosten 3. GEP-Rahmenkredit</b>		<b><u>2'400'323.25</u></b>

### Gesamtkosten (per 31.07.2017)

Für die bisher ausgeführten Arbeiten im Rahmen der GEP-Massnahmen und der Zustandserhebungen der privaten Hausanschlussleitungen wurden in den Jahren ab 2011 bis 31.07.2017, folgende Kosten abgerechnet:

Öffentliche Leitungen 1. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	2'101'595.10
Zustandserhebung private Leitungen 1. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	297'045.30
Öffentliche Leitungen 2. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	1'198'996.00
Zustandserhebung private Leitungen 2. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	1'172'101.40
Öffentliche Leitungen Konto Baulicher Unterhalt:	Fr.	776'309.15
Zustandserhebung private Leitungen Baulicher Unterhalt:	Fr.	61'892.40
Öffentliche Leitungen 3. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	1'777'367.80
Zustandserhebung private Leitungen 3. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	622'955.45
Öffentliche Leitungen 4. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	1'180'729.00
Zustandserhebung private Leitungen 4. GEP-Rahmenkredit:	Fr.	377'006.15
<b>Total abgerechnet per 31.07.2017</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'565'997.75</b>

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung als auch mit der Anlagebuchhaltung (14032.01.005) überein und ist somit korrekt.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

**Christen Rolf, Gemeinderat, BDP:** GEP-Rahmenkredit und die Kreditabrechnungen sind vom GGR immer wieder zu genehmigen, sobald der Kredit wieder aufgebraucht ist. Der Redner fasst das vorliegende sowie das folgende Geschäft kurz zusammen. Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Gemeinde Lyss wurde bereits vor Jahren mit einem Kredit (Kostendach) von insgesamt Fr. 18 Mio. inkl. Busswil genehmigt. Die Gemeinde Lyss bewegt sich noch immer in diesem Rahmen. Ziel ist es, die Teilabschnitte innerhalb dieses Kostendachs umzusetzen.

Die Abrechnung des 3. GEP Kredit von Fr. 2'400'323.25 ist eine Punktlandung. Im Zwischenbericht zusammen mit dem Antrag für den 5. Kredit ist die Auflistung der bereits genehmigten und abgerechneten Kredite zu sehen. Zusätzlich sind auch die grossen Projekte aufgelistet, wie beispielsweise, Hauptstrasse, Friedhofweg, Kappelgasse Buswil, Marktplatz. Diese Projekte befinden sich jedoch immer innerhalb des gesprochenen Rahmenkredites von Fr. 18 Mio. Als Ausnahme nicht zu sehen ist das Projekt Bielstrasse, da es sich um eine Kantonsstrasse handelt. Bisher wurden rund Fr. 9.6 Mio. ausgegeben. Es werden auch weiterhin noch einige Leitungen verlegt.

**Beschluss** einstimmig

**Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung des 3. GEP-Rahmenkredits im Betrag von Fr. 2'400'323.25 mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 323.25 (Kredit Fr. 2'400'000.00).**

Beilagen

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

